

Bezirkswettkampf 2025 - Schiedsrichter Bewertungsbogen

Wettkampfgruppe: _____

Schiedsrichter: _____

Bitte Uhrzeit (eigene Uhr) bei Wettkampfbeginn angeben :

(h/min)

Bitte Uhrzeit (eigene Uhr) bei Wettkampfbende angeben :

(h/min)

(von-bis)

Level 1 - Aufgabe A Der Weg zum GWK - der Steg		JA	NEIN	Bemerkung
1A.01	Wurden die Bohlen durch zwei JH getragen?			
1A.02	Wurden die Rundhölzer und Bohlen korrekt positioniert? (gleichmäßiger Abstand der Rundhölzer, Bohlen mittig und parallel,			
	Bretttafelbund 1			
1A.03	Wurde am Riegelholz (Rundholz) mit Mastwurf und Halbschlag begonnen?			
1A.04	Beträgt der Leinenüberhang mindestens 10facher Durchmesser?			
1A.05	Ist der Bretttafelbund eng und fest gebunden?			
1A.06	Wurde der Bretttafelbund richtig ausgeführt?			
	Bretttafelbund 2			
1A.07	Wurde am Riegelholz (Rundholz) mit Mastwurf und Halbschlag begonnen?			
1A.08	Beträgt der Leinenüberhang mindestens 10facher Durchmesser?			
1A.09	Ist der Bretttafelbund eng und fest gebunden?			
1A.10	Wurde der Bretttafelbund richtig ausgeführt?			
	Bretttafelbund 3			
1A.11	Wurde am Riegelholz (Rundholz) mit Mastwurf und Halbschlag begonnen?			
1A.12	Beträgt der Leinenüberhang mindestens 10facher Durchmesser?			
1A.13	Ist der Bretttafelbund eng und fest gebunden?			
1A.14	Wurde der Bretttafelbund richtig ausgeführt?			
1A.15	Wurde der vormontierte Steg korrekt getragen? (mind. 4 JH laut Aufgabenbeschreibung)			
1A.16	Wurde der Steg korrekt positioniert? (mittig auf dem Gewässer)			
1A.17	Wurden klare Absprachen bzw. Kommandos zum Aufnehmen und Ablegen des Steges gegeben?			

Bezirkswettkampf 2025 - Schiedsrichter Bewertungsbogen

Wettkampfgruppe: _____

Schiedsrichter: _____

Level 1 - Aufgabe B		JA	NEIN	Bemerkung
Wir brauchen ... - das Wissensquiz				
1B.01	Waren mind. zwei JH am Wissensquiz beteiligt?			
	Wieviele Punkten wurden in den einzelnen Themenblöcken erspielt?			
1B.02	Holz-, Metall- und Gesteinsbearbeitung	Punkte aus Wissensquiz übertragen		Zeit (mm:ss):
1B.03	Bewegen von Lasten	Punkte aus Wissensquiz übertragen		Zeit (mm:ss):
1B.04	Arbeiten am Wasser	Punkte aus Wissensquiz übertragen		Zeit (mm:ss):
1B.05	Strom und Beleuchtung	Punkte aus Wissensquiz übertragen		Zeit (mm:ss):
1B.06	Überwinden von Hindernissen	Punkte aus Wissensquiz übertragen		Zeit (mm:ss):
1B.07	Kommunikation und Allgemeines	Punkte aus Wissensquiz übertragen		Zeit (mm:ss):
Level 2 - Aufgabe A		JA	NEIN	Bemerkung
Behelfsmäßiger Übergang - die Rollenbahn				
2A.01	Wurden die Rundhölzer durch zwei JH getragen?			
2A.02	Wurden die Rundhölzer und Bohlen korrekt positioniert? (Rundhölzer auf den Bohlen ohne Überstand, Abstand zwischen den Rundhölzern eine Bauklammer)			
2A.03	Wurden alle Bauklammern korrekt eingeschlagen (wechselseitige Schläge über die rechtwinklig abgebogenen Spitzen)?			
2A.04	Wurde die Palette mittig auf der Unterkonstruktion positioniert?			
2A.05	Wurde die Palette mit Bohlenstück und 2 Bauklammern gegen Wegrollen gesichert?			
2A.06	Wurden die Unterlegrollen korrekt positioniert? (3 Rollen in gleichmäßigem Abstand unter der Palette, eine frei)			

Bezirkswettkampf 2025 - Schiedsrichter Bewertungsbogen

Wettkampfgruppe: _____

Schiedsrichter: _____

Level 2 - Aufgabe B Materialtransport ans andere Ufer		JA	NEIN	Bemerkung
	Wurden mind. 50 Sandsäcke ordnungsgemäß auf der Palette gestapelt? (pro Lage 9 Sandsäcke, siehe Zeichnung)			
2B.01	Lage 1			
2B.02	Lage 2			
2B.03	Lage 3			
2B.04	Lage 4			
2B.05	Lage 5			
2B.06	Lage 6			
2B.07	Wurden die Sandsäcke in der Sandsackkette weitergegeben und nicht geworfen?			
2B.08	Waren alle JH an der Sandsackkette beteiligt (Ausnahme: JH, die die Holzbearbeitungsaufgabe bearbeiten)			
2B.09	Wurde überprüft, ob der GKW für die Nutzung als Anschlagpunkt ordnungsgemäß abgestellt wurde (Fahrzeugkabine verschlossen, Unterlegkeil positioniert)? (ggf. nachfragen!)			
2B.10	Wurde der Endanschlag (Bohlenstück, 2 Bauklammern) vorbereitet?			
2B.11	Wurde die Bremsleine am mittleren hinteren Fuß der Palette angebracht?			
2B.12	Wurde der einfache Ankerstich richtig ausgeführt? (Bremsleine)			
2B.13	Wurde die Palette mit einer Rundschlinge um die vorderen drei Füße der Palette angeschlagen?			

Bezirkswettkampf 2025 - Schiedsrichter Bewertungsbogen

Wettkampfgruppe: _____

Schiedsrichter: _____

	Inbetriebnahme des Zuggerätes			
2B.14	Wurden Arbeitsschutzhandschuhe getragen?			
2B.15	Wurde das Zuggerät am GKW mit einem Anschlagstück angeschlagen?			
2B.16	Wurde der Schaltgriff zurückgezogen und ist eingerastet?			
2B.17	Wurde der Rückzughebel bis zum Anschlag nach hinten gedrückt?			
2B.18	Wurde das Drahtzugseil am Mundstück eingeführt und durchgeschoben?			
2B.19	Wurde der Schaltgriff gelöst?			
2B.20	Wurde die Anschlagverbindungen des Zuggerätes gesichert?			
2B.21	Wurden die Anschlagverbindungen des Drahtzugseils gesichert?			
2B.22	Wurde das Hebelrohr ausgezogen und gesichert?			
2B.23	Wurde das Hebelrohr auf den Vorschubhebel gesteckt und gesichert?			
2B.24	Wurde der Aufbau durch eine/n Schiedsrichter:in freigegeben?			
2B.25	Wurden Sicherheitsabstände (1,5fache Seillänge) für den Betrieb des Zuggerätes eingehalten (keine Personen im Gefahrenbereich)?			
2B.26	Wurden die Bauklammern der Sicherung gegen Wegrollen ordnungsgemäß gelöst (leichte seitliche Schläge)?			
2B.27	Haben die JH deutlich und klar miteinander kommuniziert (JH am Zuggerät, JH am Bremsseil, JH der die Rollen nachlegt)?			
2B.28	Wurde mit dem Zuggerät vorsichtig und langsam gezogen, so dass die Unterlegrollen gefahrlos nachgesetzt werden konnten?			
2B.29	Ist die Korrektur der Laufrichtung mit einer Brechstange erfolgt (nicht mit den Händen)? (wenn keine Korrektur notwendig, dann mit JA bewerten)			
2B.30	Wurde eine notwendige Korrektur der Laufrichtung eigenständig und rechtzeitig erkannt, bevor die Palette herunterfällt?			
2B.31	Wurde nach Erreichen des Endanschlages die Palette gegen Wegrollen bzw. Zurückrollen gesichert (Bohlenstück, 2 Bauklammern)?			
2B.32	Wurde das Zuggerät erst nachdem die Wegrollsicherung installiert war, entlastet?			

Bezirkswettkampf 2025 - Schiedsrichter Bewertungsbogen

Wettkampfgruppe: _____

Schiedsrichter: _____

Level 3 - Aufgabe A		JA	NEIN	Bemerkung
Provisorisches Becken aus Sandsäcken				
3A.01	Wurden die Sandsäcke in der Sandsackkette weitergegeben und nicht geworfen?			
3A.02	Waren alle JH an der Sandsackkette beteiligt (Ausnahme: JH, die die Holzbearbeitungsaufgabe bearbeiten)			
	Liegen in jeder Lage 8 Sandsäcke?			
3A.03	Lage 1			
3A.04	Lage 2			
3A.05	Lage 3			
3A.06	Lage 4			
3A.07	Lage 5			
3A.08	Wurde nach Lage 4 die Folie eingelegt?			
3A.09	Liegt der Innendurchmesser des Beckens bei 80 cm (± 10 cm)?			
Level 3 - Aufgabe B		JA	NEIN	Bemerkung
Die Ente muss schwimmen – Wasserförderung				
3B.01	Wurde die Tauchpumpe mit Arbeitsleine durch einfachen Ankerstich gesichert ?			
3B.02	Wurde der Druckschlauch an der Pumpe mit dem Kupplungsschlüssel fest angekuppelt?			
3B.03	Wurde die Pumpe an der Arbeitsleine in das Wasser gelassen ?			
3B.04	Wurde das Ende des Schlauchs in das provisorische Becken geführt und durch einen JH (alternativ: einen Sandsack) gesichert ?			
3B.05	Wurde die elektrische Verbindung zwischen Pumpe und Stromerzeuger hergestellt?			
3B.06	Wurde die Pumpe erst nach Freigabe durch eine/n Schiedsrichter:in eingeschaltet ?			
3B.07	Wurde der Schlauch so ausgelegt, dass dieser zu keinem Zeitpunkt eine Stolperfalle darstellte?			
3B.08	Wurde der Leitungsroller (Kabeltrommel) ganz abgetrommelt?			
3B.09	Wurden alle Leitungen sauber und schlingenfrei ausgelegt? (hat der JH es versucht, aber die Leitung leistet Widerstand, so ist mit JA zu bewerten)			
3B.10	Tragen die JH bei den Arbeiten mit der Tauchpumpe und den Schläuchen Schutzhandschuhe ?			
3B.11	Schwimmt die Ente frei im Becken?			

Bezirkswettkampf 2025 - Schiedsrichter Bewertungsbogen

Wettkampfgruppe: _____

Schiedsrichter: _____

Level 4 Ein Arbeitsbock muss her – Holzbearbeitung		JA	NEIN	Bemerkung
4.01	Tragen die JH beim Holztransport immer Schutzhandschuhe?			
4.02	Wurden alle (!) Sägearbeiten mit einer Handsäge (Fuchsschwanz / Bügelsäge) durchgeführt?			
4.03	Wurde bei allen (!) Anschnitten ein Führungsholz verwendet?			
4.04	Wurde bei allen (!) Sägearbeiten Arbeitsschutzhandschuhe getragen?			
4.05	Wurde bei allen (!) Sägearbeiten die Sägeblattlänge der Säge voll ausgenutzt?			
4.06	Wurde bei allen (!) Sägearbeiten der Sägeschnitt gerade und rechtwinklig ausgeführt (Überprüfung mittels Sichtkontrolle)?			
4.07	Wurden alle erforderlichen Einzelteile zum Bau der Seitenteile hergestellt?			
	Seitenteil 1			
	Wurden die Maße eingehalten? (max. Abweichung ± 5 mm)			
4.08	Oberteil: 100 cm			
4.09	Steher 1: 80 cm			
4.10	Steher 2: 80 cm			
4.11	Querverbindung: 70 cm			
4.12	Wurden die Überblattungen am Steher wie auf der Zeichnung hergestellt? (die Überblattungen sind auf unterschiedlichen Seiten)			
4.13	Wurden die Überblattungen der Querverbindung wie auf der Zeichnung hergestellt? (beide Überblattungen auf einer Seite)			
4.14	Wurden die Überblattungen am Oberteil wie auf der Zeichnung hergestellt? (beide Überblattungen auf einer Seite)			
4.15	Sind die Überblattungen schlüssig (Hölzer stehen nicht mehr als 3 mm (= Spitze des Meterstabs) über bzw. sind versenkt)?			
4.16	Stimmen die Spaltmaße (Maximal die Spitze des Meterstabs lässt sich in die Spalten schieben)?			
4.17	Wurden die Verschraubungen gemäß dem Lochbild aus der Zeichnung vorgenommen? (Verschraubung Steher-Oberteil je 5 Schrauben (5er-Lochbild), Verschraubung Steher Querverbindung je 4 Schrauben (quadratisch angeordnet))			

Bezirkswettkampf 2025 - Schiedsrichter Bewertungsbogen

Wettkampfgruppe: _____

Schiedsrichter: _____

	Seitenteil 2			
	Wurden die Maße eingehalten? (max. Abweichung ± 5 mm)			
4.18	Oberteil: 100 cm			
4.19	Steher 1: 80 cm			
4.20	Steher 2: 80 cm			
4.21	Querverbindung: 70 cm			
4.22	Wurden die Überblattungen am Steher wie auf der Zeichnung hergestellt? (die Überblattungen sind auf unterschiedlichen Seiten)			
4.23	Wurden die Überblattungen der Querverbindung wie auf der Zeichnung hergestellt? (beide Überblattungen auf einer Seite)			
4.24	Wurden die Überblattungen am Oberteil wie auf der Zeichnung hergestellt? (beide Überblattungen auf einer Seite)			
4.25	Sind die Überblattungen schlüssig (Hölzer stehen nicht mehr als 3 mm (= Spitze des Meterstabs) über bzw. sind versenkt)?			
4.26	Stimmen die Spaltmaße (Maximal die Spitze des Meterstabs lässt sich in die Spalten schieben)?			
4.27	Wurden die Verschraubungen gemäß dem Lochbild aus der Zeichnung vorgenommen? (Verschraubung Steher-Oberteil je 5 Schrauben (5er-Lochbild), Verschraubung Steher Querverbindung je 4 Schrauben (quadratisch angeordnet))			
4.28	Wurde die Verbindung der beiden Seitenteile mit dem Scharnier im Abstand von 25 cm zur Außenkante hergestellt? (max. Abweichung ± 5 mm)			
4.29	Wurde die Auflage auf 100 cm zugeschnitten? (max. Abweichung ± 5 mm)			
4.30	Wurde die Auflage mit 3 Schrauben auf nur einem der Seitenteile befestigt?			
4.31	Wurde der Spanngurt (Spreizsicherung) mittig auf den Querverbindern der Seitenteile angeschraubt?			
4.32	Wurden beim Arbeiten mit dem Akkuschrauber die Handschuhe ausgezogen?			
4.33	Wurde niemand durch die Sägearbeiten gefährdet?			
4.34	Waren auf der Wettkampfbahn keine Stolperfallen durch herumliegende Holzabfälle?			
4.35	Wurden nicht (mehr) benötigte Werkzeuge und Materialien aus dem Arbeitsbereich entfernt und unter der Werkbank abgelegt (Ordnung auf der Werkbank)?			

Bezirkswettkampf 2025 - Schiedsrichter Bewertungsbogen

Wettkampfgruppe: _____

Schiedsrichter: _____

Level 5 Es werde Licht - Ausleuchten der Einsatzstelle		JA	NEIN	Bemerkung
	Flutlichtstrahler 1			
5.01	Wurde der Aufbau vom Verbraucher zum Stromerzeuger durchgeführt (zuerst Steckverbindung Verbraucher, dann Steckverbindung in Stromerzeuger)?			
5.02	Wurde das Teleskopstativ standsicher aufgestellt und senkrecht/lotrecht ausgerichtet?			
5.03	Wurden die Teleskopstativbeine maximal gespreizt und die Flügelschrauben angezogen?			
5.04	Wurde der Halogen-Flutlichtstrahler richtig aufgesteckt, ausgerichtet und gesichert?			
5.05	Wurde das Teleskopstativ gemäß Ausschreibung auf EINE Stufe ausgefahren?			
5.06	Wurden beim Herausziehen des Teleskoprohres Arbeitsschutzhandschuhe getragen?			
5.07	Leuchtet der Halogenscheinwerfer den Bereich Holzbearbeitung und provisorisches Becken?			
	Flutlichtstrahler 2			
5.08	Wurde der Aufbau vom Verbraucher zum Stromerzeuger durchgeführt (zuerst Steckverbindung Verbraucher, dann Steckverbindung in Stromerzeuger)?			
5.09	Wurde das Teleskopstativ standsicher aufgestellt und senkrecht/lotrecht ausgerichtet?			
5.10	Wurden die Teleskopstativbeine maximal gespreizt und die Flügelschrauben angezogen?			
5.11	Wurde der Halogen-Flutlichtstrahler richtig aufgesteckt, ausgerichtet und gesichert?			
5.12	Wurde das Teleskopstativ gemäß Ausschreibung auf EINE Stufe ausgefahren?			
5.13	Wurden beim Herausziehen des Teleskoprohres Arbeitsschutzhandschuhe getragen?			
5.14	Leuchtet der Halogenscheinwerfer den Bereich aus, in dem der Steg und die Rollenbahn das Gewässer queren??			
5.15	Wurden ALLE Stecker arretiert (Bajonett - Verschluss !)?			
5.16	Wurden ALLE Deckel verschraubt (Bajonett - Verschluss !)?			
5.17	Wurde der Leitungsroller (Kabeltrommel) ganz abgetrommelt?			
5.18	Wurden alle Leitungen sauber und schlingenfrei ausgelegt? (hat der JH es versucht, aber die Leitung leistet Widerstand, so ist mit JA zu bewerten)			
5.19	Wurde die Leitung zwischen Stromerzeuger und Flutlichtstrahler 2 über den Steg (Zwischenraum) verlegt?			
5.20	Wurden Brettstücke unter jede auf dem Boden liegende Leitungsverbindungen untergelegt?			
	Stromerzeuger (darf vom Betreuer:in (alternativ Kraftfahrer:in) gestartet werden, wenn ein JH die Inbetriebnahme dem/der Schiedsrichter:in erklärt)			
5.21	Wurde eine Handweitleuchte/ Taschenlampe bereitgestellt (Vorkehrung zum Betanken bei Nacht)?			

Bezirkswettkampf 2025 - Schiedsrichter Bewertungsbogen

Wettkampfgruppe: _____ Schiedsrichter: _____

5.22	Wurde ein Feuerlöscher bereitgestellt (mind. 2m Sicherheitsabstand vom SEA)?			
5.23	Wurde am Stromerzeuger der Abgasschlauch angeschlossen?			
5.24	Wurde der Kraftstofffüllstand geprüft?			
5.25	Wurde der Ölstand geprüft?			
5.26	Wurde der Stromerzeuger lastfrei und mit "Benzinhahn auf" gestartet? (Der Sicherungsautomat bleibt permanent auf Stellung "Ein" und wird NIE als Schalter benutzt!)			
5.27	Wurde erst bei Nenndrehzahl des Motors der Verbraucher angeschlossen?			
5.28	Wurde der Stromerzeuger richtig Außer-Betrieb genommen (lastfrei, Kurzschlußknopf - soweit noch vorhanden-, Benzhahn zu)? (Sicherungsautomat bleibt ein, Stecker werden gezogen!)			
	Erklärung: Handhabung des ABC-Pulverlöschers (Schiedsrichter fragt JH welcher das Aggregat gestartet bzw. erklärt hat)			
5.29	JH erklärt: 1. Sicherung entfernt			
5.30	JH erklärt: 2. Treibgasbehälter ausgelöst			
5.31	JH erklärt: 3. Brand gebückt angegangen			
5.32	JH erklärt: 4. Windrichtung und Gefahrenabstand beachtet			
5.33	JH erklärt: 5. Löschstrahl in die Flammen und nicht in den Rauch gerichtet			
5.34	JH erklärt: 6. Löschangriff mit kurzen Pulverstößen durchgeführt			

Bezirkswettkampf 2025 - Schiedsrichter Bewertungsbogen

Wettkampfgruppe: _____

Schiedsrichter: _____

Level 6 - Erste Hilfe		JA	NEIN	Bemerkung
Aufgabe 6a - Fingerkuppenverband				
6.01	Wurde nachdem der Verletzten auf die Wettkampfbahn kam eine San-Tasche angefordert / geholt ?			
6.02	Wurden Infektionsschutzhandschuhe getragen?			
6.03	Wurde der Wundschnellverband nach Bedarf abgeschnitten (etwa 6 - 8 cm) ?			
6.04	Wurde beidseitig in der Mitte der Klebestreifen ein keilförmiges Stück herausgeschnitten?			
6.05	Wurde die Schutzfolie abgezogen, ohne die Mullaufgabe zu berühren?			
6.06	Wurde der Wundschnellverband etwa bis zur Hälfte um den verletzten Finger geklebt?			
6.07	Wurde die überstehende Pflasterhälfte an beiden oberen Ecken mit Daumen und Zeigefinger angefasst und um die verletzte Fingerkuppe gelegt und festgeklebt?			
Aufgabe 6b - Stabile Seitenlage				
6.08	Wurde nachdem der Verletzten auf die Wettkampfbahn kam eine San-Tasche angefordert / geholt ?			
6.09	Wurden die Vitalfunktionen überprüft?			
6.10	Wurde nicht über den/die Verletzte:n gestiegen?			
6.11	Wurde die Seitenlage richtig durchgeführt?			
6.12	Wurde ein Notruf mit dem Hinweis "bewusstlose Person" abgesetzt (Meldung an Schiedsrichter:in)?			

Bezirkswettkampf 2025 - Schiedsrichter Bewertungsbogen

Wettkampfgruppe: _____

Schiedsrichter: _____

Level 7 - Das Finale Wir müssen zurück zum GWK		JA	NEIN	Bemerkung
7.01	Haben sich alle Wettkampfteilnehmer am Teamspiel beteiligt ?			
7.02	War im Gefüge des Teams eine Strategie zu erkennen?			
7.03	Hat einer der JH die Rolle des Team-Leaders übernommen ?			
7.04	Wurde die Ente gerettet (ist sie im GWK)?			
7.05	Ist das Martinshorn ertönt?			
	Dauer des Spiels		Zeit:	
Keine Doppelstrafen	Platte verloren (Fuß < 50 % auf Platte)		x 5 s	
	Strafsekunden: Lava berührt (Fuß mit mehr als 50 % in der Lava)		x 5 s	
	Strafsekunden: Ente vergessen oder verloren		x 5 s	
	Strafsekunden: JH steigt nicht über den Bock oder überquert nicht den Steg		x 5 s	
	korrigierte Zeit Teamaufgabe:		Zeit:	

Bezirkswettkampf 2025 - Schiedsrichter Bewertungsbogen

Wettkampfgruppe: _____ Schiedsrichter: _____

Bemerkungen und Notizen:

[illegible]